



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 33 DEL 03/05/2021

Oggetto: Appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CUP H31H03000160001 - CIG 7468385245). Contratto del 17/07/2019 Rep. N°15545 Racc. N°8009 Notaio Gaetano Galeardi, registrato a Catania il 18/07/2019 n°4111 S. 1T. PAGAMENTO ACCONTO N. 2 SERVIZIO MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, con atto notarile (repertorio n. 15545 - raccolta n. 8099) registrato a Catania in data 18/07/2019 al n. 4111 Serie 1T, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), con il concorrente aggiudicatario R.T.I. composto da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), sede Via Rulio 18/20 Catania - P.IVA 05026450873, Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), sede Via Franco Sacchetti 52 Roma - P.IVA 11896671002, Aleandri SpA (mandante), sede Corso V. Emanuele 52 Bari - P.IVA 04738280728 e Greengea Srl (mandante), sede Viale della Libertà 395 Messina - P.IVA 03219770835;
- in data 26/07/2019 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1779 del 26/07/2019), all'avvio dell'esecuzione del contratto e consegna delle aree all'Appaltatore;
- in data 21/05/2020 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1149 del 21/05/2020), all'avvio dell'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che:

- la Stazione Appaltante ha concesso all'Appaltatore 92 (novantadue) giorni di proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto, traslando la scadenza dei termini contrattuali al 3 giugno 2021;
- le attività prescritte di cui al suddetto Piano di Monitoraggio Ambientale devono proseguire, per la corretta attuazione delle prescrizioni ambientali, analogamente ai lavori, in funzione alle cadenze di monitoraggio previste e al cronoprogramma delle attività fino ad oggi effettuate, nelle medesime postazioni e con le stesse modalità tecniche previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale approvato e validato;
- il Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo ha predisposto apposita Perizia di variante in corso d'opera, resasi necessaria per prorogare ulteriormente le attività di monitoraggio ambientale in corso d'opera, con le stesse modalità tecniche previste dal piano di monitoraggio approvato e validato, ai fini della corretta attuazione delle prescrizioni ambientali;
- in data 28/04/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 29/2021, ha determinato di approvare la perizia di variante n. 2 relativa al monitoraggio ambientale in corso d'opera, disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo del monitoraggio pari a € 343.420,60, al lordo del ribasso d'asta, con un incremento per la Stazione Appaltante di € 61.544,32 da assoggettare a ribasso d'asta;
- in data 29/04/2021 si è proceduto alla sottomissione all'Appaltatore della perizia di variante n. 2 relativa al monitoraggio ambientale in corso d'opera;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

PRESO ATTO che:

- in data 02/07/2020 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 35/2020, ha determinato di riconoscere all'Appaltatore il pagamento dell'anticipazione del prezzo dell'appalto pari al 20% dell'importo complessivo contrattuale;
- in data 27/11/2020 il DEC/DL/CSE ing. Francesco Di Salvo ha trasmesso apposito verbale di verifica dello stato di avanzamento n. 1 relativo al servizio di Monitoraggio Ambientale in Corso d'Opera, in contraddittorio con l'Appaltatore Mandante ditta Greengea Srl, introitato al ns. prot. n. 3219.2020, con la quantificazione dell'importo maturato al momento pari al 62,60% dell'importo complessivo contrattuale del servizio di che trattasi, per un ammontare di € 116.910,85 al netto del ribasso d'asta;
- in data 30/04/2021 il DEC/DL/CSE ing. Francesco Di Salvo ha trasmesso apposito verbale di verifica dello stato di avanzamento n. 2 relativo al servizio di Monitoraggio Ambientale in Corso d'Opera, in contraddittorio con l'Appaltatore Mandante ditta Greengea Srl, introitato al ns. prot. n. 1160.2021, in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quantificazione dell'importo maturato alla data del 03/03/2021, pari al 82,08% dell'avanzamento del servizio di che trattasi, per un importo complessivo contrattuale, detratto l'importo dello stato di avanzamento n. 1, di € 69.853,99 (euro sessantanovemilaottococinquante/99), oltre IVA, al netto del ribasso d'asta;

RITENUTO che:

- in relazione alla quantificazione dell'importo maturato alla data del 03/03/2021 relativamente al servizio di Monitoraggio Ambientale in Corso d'Opera e dell'anticipazione già erogata pari al 20% dell'importo complessivo contrattuale del servizio di che trattasi, deve essere detratto dall'importo maturato alla data del 03/03/2021 la quota parte di anticipazione già erogata pari a € 13.970,80 (euro tredicimilanovecentosettanta/80);

VISTO che:

- in data 30/04/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma ha proposto all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., giusta nota introitata al ns. prot. n. 1172.2021, *“il pagamento di una seconda rata di acconto, in relazione al servizio di Monitoraggio Ambientale in Corso d'Opera, per un ammontare di € 55.883,19 (euro cinquantacinquemilaottococottantatre/19), da riconoscere all'Appaltatore, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, previa emissione della fattura da parte dello stesso”*;

tutto quanto sopra evidenziato

DETERMINA

- di approvare la proposta del RUP prot. n. 1172 del 30/04/2021 e quindi di riconoscere all'Appaltatore il pagamento di una seconda rata di acconto del servizio di Monitoraggio Ambientale in Corso d'Opera per un ammontare di € 55.883,19 (euro cinquantacinquemilaottococottantatre/19);
- che il pagamento avverrà secondo quanto previsto agli artt. 19 e 32 del capitolato speciale d'appalto, previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore, facendo gravare tali costi all'interno del quadro economico dell'opera;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico