



# Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA  
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it  
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 55 DEL 30/08/2021

**Oggetto: Appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CUP H31H03000160001 - CIG 7468385245). Contratto del 17/07/2019 Rep. N°15545 Racc. N°8009 Notaio Gaetano Galeardi, registrato a Catania il 18/07/2019 n°4111 S. 1T. PROROGA TERMINE ULTIMO FINALE.**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, con atto notarile (repertorio n. 15545 - raccolta n. 8099) registrato a Catania in data 18/07/2019 al n. 4111 Serie 1T, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), con il concorrente aggiudicatario R.T.I. composto da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), sede Via Ruilio 18/20 Catania - P.IVA 05026450873, Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), sede Via Franco Sacchetti 52 Roma - P.IVA 11896671002, Aleandri SpA (mandante), sede Corso V. Emanuele 52 Bari - P.IVA 04738280728 e Greengea Srl (mandante), sede Viale della Libertà 395 Messina - P.IVA 03219770835;
- in data 26/07/2019 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1779 del 26/07/2019), all'avvio dell'esecuzione del contratto e consegna delle aree all'Appaltatore;
- in data 21/05/2020 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1149 del 21/05/2020), all'avvio dell'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che:

- in data 02/11/2020 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 2919 del 02/11/2020, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 18/11/2020 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 3127.2020, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto *“all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 17 (diciassette), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta in quanto la maggiore durata non è imputabile alla Stazione Appaltante”*;
- in data 22/11/2020 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 76/2020, ha determinato *“di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 17 (diciassette), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta in quanto la maggiore durata non è imputabile alla Stazione Appaltante”*;
- in data 26/01/2021 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 181 del 28/01/2021, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 12/02/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 419.2021, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto *“all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 52 (cinquantadue), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali”*;
- in data 16/02/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 10/2021, ha determinato *“di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 52 (cinquantadue), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali”*;



# Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- in data 30/03/2021 il Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo ha trasmesso, con nota prot. n. 880 di pari data, apposta “Perizia di variante in corso d'opera”, predisposta, senza alterare la natura generale del contratto, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, verificatesi durante l'esecuzione dei lavori e comunque successivamente alla data di stipula contrattuale, prorogando, di conseguenza, il termine ultimo finale dei lavori di giorni 23 (ventitré);
- in data 02/04/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con determinazione prot. 922.2021, ha proposto all'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi di approvare la perizia di variante disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prorogando contestualmente il termine di ultimazione dei lavori di 23 (ventitré) giorni;
- in data 06/04/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 22/2021, ha determinato di approvare la perizia di variante disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prorogando contestualmente il termine di ultimazione dei lavori di 23 (ventitré) giorni;
- in data 15/04/2021 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 1013 di pari data, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 26/04/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 1099.2021, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi *“di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto. Per quanto sopra il termine di ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 3 giugno 2021”*;
- in data 28/04/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 30/2021, ha determinato *“di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto e che il termine di ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 3 giugno 2021”*;
- con nota del 18/05/2021, registrata al ns. prot. n. 1349 del 19/05/2021, l'Appaltatore ha formulato al Collegio Consultivo Tecnico il quesito n. 1, chiedendo di accertare la fondatezza degli impedimenti incontrati dall'impresa nel corso dei lavori e di valutare una proroga del termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori per un totale di 242 giorni;
- con nota del 04/06/2021, registrata al ns. prot. n. 1484 del 07/06/2021, il Collegio Consultivo Tecnico ha comunicato le proprie determinazioni in relazione al primo quesito formulato dall'Appaltatore, all'esito delle quali *“ritiene accoglibile nella misura 98 giorni la richiesta di ulteriore proroga formulata dall'impresa con il quesito in questione”*;
- in data 29/06/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 45/2021, ha determinato *“di approvare le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico in relazione al primo quesito formulato dall'Appaltatore e quindi di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 98, senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali”*;

VISTO che:

- in data 05/08/2021 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 2038 del 06/08/2021, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 06/08/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 2039.2021, ha invitato il DL/CSE *“a procedere a relazionare in forma scritta le proprie considerazioni in merito alle motivazioni poste a giustificazione dell'istanza prodotta dall'Appaltatore, valutando, se necessario, la congruità dei maggiori tempi richiesti”*;
- in data 26/08/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo ha trasmesso apposta nota, introitata al ns. prot. n. 2068 del 26/08/2021, con la quale comunica che *“Facendo seguito alla Sua nota prot. 2039 del 06/08/2021 ed alla relativa ed attenzionata istanza di richiesta di proroga da parte dell'Appaltatore del 06/08/2021 (ns prot. 2038), si ritiene di NON concedere ulteriori giorni di proroga”*;
- in data 30/08/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota introitata al ns. prot. n. 2074.2021 e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ha proposto all'Amministratore Unico



## **Società degli Interporti Siciliani S.p.A.**

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA  
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it  
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi “*di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto. Per quanto sopra il termine di ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 9 settembre 2021*”;

tutto quanto premesso, visto e considerato,

### DETERMINA

- di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto;
- che il termine di ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 9 settembre 2021;
- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all’indirizzo [www.interporti.sicilia.it](http://www.interporti.sicilia.it);
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico  
Avv. Rosario Torrisi

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico