



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 64 DEL 17/12/2021

Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001). Collegio Consultivo Tecnico. Approvazione determinazioni quesito n. 4.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- l'Appaltatore, con nota introitata al ns. prot. n. 2122 del 24/08/2020, ha richiesto la nomina del Collegio Consultivo Tecnico per lavori "sopra-soglia" in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
- in data 23/09/2020 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con nota ns. prot. n. 2455.2020, ha richiesto al Dipartimento Tecnico dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana la nomina di un funzionario tecnico quale componente della Stazione Appaltante all'interno del Collegio Consultivo Tecnico;
- in data 18/11/2020 questa Stazione Appaltante ha determinato, con Determina dell'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi n. 73 del 18/11/2020, di approvare la designazione del Dipartimento Tecnico dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana e quindi di nominare quale componente della Stazione Appaltante per la formazione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con legge 11/09/2020 n. 120 per l'appalto in oggetto, l'arch. Ignazio Carbonaro, funzionario del Dipartimento Tecnico dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania;
- l'Appaltatore, con nota introitata al ns. prot. n. 3202 del 26/11/2020, ha designato quale componente della R.T.I. per la formazione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con legge 11/09/2020 n. 120 per l'appalto in oggetto, l'ing. Salvatore Scuto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 2073;
- in data 21/01/2021 questa Stazione Appaltante ha determinato, con Determina dell'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi n. 1/2021, di ratificare la designazione, di cui al verbale introitato al ns. prot. n. 3434.2020, del terzo membro con funzioni di presidente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16/07/2020 n. 76, come convertito con legge 11/09/2020 n. 120, per l'appalto in oggetto, nella persona dell'Ing. Marco Pastorelli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 17699, esperto in attività di consulente tecnico di parte e d'ufficio, nonché di Arbitro o di componente di diverse commissioni per la risoluzione di problematiche insorte nel corso di lavori nell'ambito di appalti pubblici;
- in data 03/03/2021 questa Stazione Appaltante ha determinato, con Determina dell'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi n. 14/2021, di *“non voler riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. e, quindi, di non voler rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio”*;
- in data 01/04/2021 si è proceduto, in ottemperanza e per gli adempimenti previsti dall'art.3.1.4 delle *“Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020, n° 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n° 120”*, a trasmettere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il verbale dell'avvenuta costituzione del Collegio Consultivo Tecnico nonché l'integrazione al suddetto verbale;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

VISTO che:

- in data 02/11/2020 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 2919 del 02/11/2020, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 18/11/2020 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 3127.2020, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto *“all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 17 (diciassette), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta in quanto la maggiore durata non è imputabile alla Stazione Appaltante”*;
- in data 22/11/2020 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 76/2020, ha determinato *“di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 17 (diciassette), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta in quanto la maggiore durata non è imputabile alla Stazione Appaltante”*;
- in data 26/01/2021 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 181 del 28/01/2021, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 12/02/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 419.2021, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto *“all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 52 (cinquantadue), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali”*;
- in data 16/02/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 10/2021, ha determinato *“di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 52 (cinquantadue), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali”*;
- in data 30/03/2021 il Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo ha trasmesso, con nota prot. n. 880 di pari data, apposita *“Perizia di variante in corso d'opera”*, predisposta, senza alterare la natura generale del contratto, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, verificatesi durante l'esecuzione dei lavori e comunque successivamente alla data di stipula contrattuale, prorogando, di conseguenza, il termine ultimo finale dei lavori di giorni 23 (ventitré);
- in data 02/04/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con determinazione prot. 922.2021, ha proposto all'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi di approvare la perizia di variante disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prorogando contestualmente il termine di ultimazione dei lavori di 23 (ventitré) giorni;
- in data 06/04/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 22/2021, ha determinato di approvare la perizia di variante disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prorogando contestualmente il termine di ultimazione dei lavori di 23 (ventitré) giorni;
- in data 15/04/2021 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 1013 di pari data, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 26/04/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 1099.2021, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto all'Amministratore Unico *pro-tempore* della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi *“di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto. Per quanto sopra il termine di ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 3 giugno 2021”*;
- in data 28/04/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 30/2021, ha determinato *“di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto e che il termine di ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 3 giugno 2021”*;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- con nota del 18/05/2021, registrata al ns. prot. n. 1349 del 19/05/2021, l'Appaltatore ha formulato al Collegio Consultivo Tecnico il quesito n. 1, chiedendo di accertare la fondatezza degli impedimenti incontrati dall'impresa nel corso dei lavori e di valutare una proroga del termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori per un totale di 242 giorni;
- con nota del 04/06/2021, registrata al ns. prot. n. 1484 del 07/06/2021, il Collegio Consultivo Tecnico ha comunicato le proprie determinazioni in relazione al primo quesito formulato dall'Appaltatore, all'esito delle quali *“ritiene accoglibile nella misura 98 giorni la richiesta di ulteriore proroga formulata dall'impresa con il quesito in questione”*;
- in data 29/06/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 45/2021, ha determinato *“di approvare le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico in relazione al primo quesito formulato dall'Appaltatore, registrate al ns. prot. n. 1484 del 07/06/2021, di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 98 (novantotto), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali, che il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 9 settembre 2021”*;
- in data 05/08/2021 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 2038 del 06/08/2021, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 30/08/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 2074.2021, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi *“di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto. Per quanto sopra il termine di ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 9 settembre 2021”*;
- in data 30/08/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 55/2021, ha determinato *“di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto e che il termine di ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 9 settembre 2021”*;
- con nota del 29/06/2021, registrata al ns. prot. n. 1691 del 30/06/2021, l'Appaltatore ha formulato al Collegio Consultivo Tecnico i quesiti n. 2 e 3, chiedendo di accertare se l'appaltatore abbia diritto ad ottenere il riconoscimento, relativamente alla riserva n. 3, della complessiva somma di € 2.251.542,89 oltre gli interessi con le modalità ed i tempi di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo e il riconoscimento, relativamente alla riserva n. 4, della somma di € 41.270,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto e sino al soddisfo;
- con nota del 03/08/2021, registrata al ns. prot. n. 2028 del 05/08/2021, il Collegio Consultivo Tecnico ha comunicato le proprie determinazioni in relazione ai quesiti n. 2 e 3 formulati dall'Appaltatore, all'esito delle quali *“ritiene accoglibile il complessivo importo di € 155.797,00 ed un maggior tempo di n. 21 giorni per il Covid-19 rispetto a quanto già riconosciuto in perizia n.1”*;
- in data 08/09/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 58/2021, ha determinato:
 - *“di non ritenere accoglibili le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico in relazione ai quesiti n. 2 e 3 formulati dall'Appaltatore, registrate al ns. prot. n. 2028 del 05/08/2021, per quanto riguarda il riconoscimento del complessivo importo di € 155.797,00, salvo più approfondita considerazione del parere reso dal Collegio Consultivo Tecnico, entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dal giorno successivo all'adozione del presente provvedimento;*
 - *di ritenere accoglibili le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico in relazione ai quesiti n. 2 e 3 formulati dall'Appaltatore, registrate al ns. prot. n. 2028 del 05/08/2021, per quanto riguarda il riconoscimento del maggior tempo di n. 21 giorni per il Covid-19 rispetto a quanto già riconosciuto in perizia n. 1” e quindi “di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 21 (ventuno), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali”;*



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

CONSIDERATO che:

- con nota del 20/09/2021, registrata al ns. prot. n. 2202 del 21/09/2021 e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore ha formulato al Collegio Consultivo Tecnico una richiesta di proroga e/o termine suppletivo, chiedendo un maggior tempo di sei mesi per la fornitura del Sistema Integrato di gestione e controllo delle movimentazioni e degli accessi e la sua messa in esercizio;
- con nota del 26/09/2021, registrata al ns. prot. n. 2254 del 27/09/2021 e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il Collegio Consultivo Tecnico, in risposta alla richiesta formulata dall'Appaltatore, *“considerati i mancati pagamenti conseguenti al mancato trasferimento dei fondi da parte della Regione, nonché i gravi motivi economici che hanno determinato carenza di liquidità ed hanno reso più difficile l'attuazione della prestazione in questione da parte dell'impresa, il sottoscritto CCT ritiene che sussista il diritto dell'impresa ad avere assegnato un maggior tempo ed a tal fine considera ragionevole che si addivenga al riconoscimento della proroga di 6 mesi richiesta dal Consorzio Stabile SQM ed esprime parere favorevole alla concessione della stessa”*;

PRESO ATTO che:

- con nota del 01/12/2021, registrata al ns. prot. n. 2702 di pari data, questa Società ha richiesto parere al prof. Avv. Agatino Cariola, Ordinario Diritto Costituzionale Università di Catania, in virtù dell'incarico di assistenza legale conferito con determina dell'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi n. 49 del 13/07/2021, in merito a quanto espresso dal Collegio Consultivo Tecnico con nota del 26/09/2021 di cui sopra, al fine di coadiuvare questa Stazione Appaltante nella determinazione da adottare;
- con nota del 07/12/2021, registrata al ns. prot. n. 2764 del 09/12/2021, il prof. Avv. Agatino Cariola ha riscontrato la richiesta di cui sopra, analizzando sotto diversi profili la determinazione resa dal CCT;
- ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del DL 16 luglio 2020, n. 76, così come modificata e integrata dal DL 31 maggio 2021, n. 77, *“L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo”*;

tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

- di ritenere accoglibili le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico in relazione al quesito n. 4 formulato dall'Appaltatore, registrate al ns. prot. n. 2254 del 27/09/2021 e allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per quanto riguarda il riconoscimento del maggior tempo di n. 6 (sei) mesi richiesti dall'Appaltatore;
- di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di mesi 6 (sei) a partire dal 30/09/2021, senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- che il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 30 marzo 2022;
- di non ritenere accoglibili le considerazioni addotte dall'Appaltatore con la propria richiesta di parere del 20 settembre 2021 (e sulle quali il Collegio Consultivo Tecnico si è pronunciato in maniera poco chiara), in ordine alla necessità di rimodulare il “Sistema Automatizzato Controllo Varchi Di Accesso su Gomma e Rotaia”, il cui progetto è stato approntato proprio dal R.T.I. aggiudicatario (che ha apportato al progetto “base” la miglioria in esame) e che ha consentito a quest'ultimo di ottenere un ottimo punteggio alla propria offerta tecnica e pertanto, come già indicato nella pregressa



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

corrispondenza, l'Appaltatore deve eseguire il progetto posto a base di gara con le migliorie apportate dallo stesso”;

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Giuseppe Salonia

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico