



# Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 15 DEL 17/03/2022

**Oggetto: Appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CUP H31H03000160001 - CIG 7468385245). Contratto del 17/07/2019 Rep. N°15545 Racc. N°8009 Notaio Gaetano Galeardi, registrato a Catania il 18/07/2019 n°4111 S. 1T. INGIUNZIONE PERIZIA ACCERTAMENTO DANNI FORZA MAGGIORE E NUOVO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 17/02/2022 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 5517, ha trasmesso, con nota prot. n. 320 di pari data, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, apposita "Perizia di accertamento danni di forza maggiore", predisposta, senza alterare la natura generale del contratto, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, verificatesi durante l'esecuzione dei lavori e comunque successivamente alla data di stipula contrattuale, quali gli intensi fenomeni meteorologici e forti piogge torrenziali che hanno interessato l'area di cantiere dal 25/10/2021 al 29/10/2021;
- in data 22/02/2022, giusta determinazione dell'Amministratore Unico avv. Giuseppe Salonia n. 9/2022, su proposta del RUP ing. Vincenzo Assumma con nota prot. 332 del 18/02/2022, è stata approvata la perizia di accertamento danni forza maggiore, disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo, per un importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, pari a € 20.331.524,29, con un incremento per la Stazione Appaltante di € 174.717,85, pari allo 0,91% del valore iniziale del contratto, prorogando il termine di ultimazione dei lavori di giorni 30 (trenta) e fissando quindi il nuovo termine di ultimazione lavori al 29/04/2022;
- in data 22/02/2022, giusta nota prot. 357/2022, è stato convocato l'Appaltatore per la data del 24/02/2022 alle ore 11.00 al fine di perfezionare l'atto di sottomissione della perizia di accertamento danni forza maggiore di che trattasi;

VISTO che:

- in data 22/02/2022, con nota introitata al ns. prot. n. 358 del 23/02/2022, l'Appaltatore ha comunicato "*che causa precedenti ed improrogabili impegni, già assunti da tempo, non potremo essere presenti*";
- in data 23/02/2022, giusta nota prot. 362/2022, è stato convocato l'Appaltatore per la data del 24/02/2022 alle ore 14.00 al fine di perfezionare l'atto di sottomissione della perizia di accertamento danni forza maggiore di che trattasi;
- in data 23/02/2022, con nota introitata al ns. prot. n. 366 del 23/02/2022, l'Appaltatore ha comunicato "*che causa precedenti ed improrogabili impegni, già assunti da tempo, nostro malgrado non potremo essere presenti per quella data. Si chiede pertanto nuova convocazione, a far data del 2 Marzo p.v.*";
- in data 24/02/2022, giusta nota prot. 379/2022, è stato convocato l'Appaltatore per la data del 04/03/2022 alle ore 11.00 al fine di perfezionare l'atto di sottomissione della perizia di accertamento danni forza maggiore di che trattasi;
- in data 28/02/2022, con nota introitata al ns. prot. n. 401 del 01/03/2022, l'Appaltatore ha richiesto di rimodulare e aggiornare la perizia inviata, con ulteriore proroga dei termini contrattuali, per le motivazioni ivi addotte;
- in data 03/03/2022, con nota introitata al ns. prot. n. 432 del 04/03/2022, l'Appaltatore ha comunicato che "*non si ritiene conducente presenziare alla convocazione fissata per la data di domani 4.3 p.v.*", per le motivazioni ivi addotte;



# **Società degli Interporti Siciliani S.p.A.**

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- in data 08/03/2022, con nota introitata al ns. prot. n. 462 del 08/03/2022, il RUP ing. Vincenzo Assumma e il DL Ing. Francesco Di Salvo hanno richiesto all'Amministratore Unico avv. Giuseppe Salonia “*proprie urgenti determinazioni al fine di consentire il perfezionamento dell'atto di sottomissione della perizia di che trattasi?*”;

CONSIDERATO che:

- secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 4 del DM 49/2018, l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere l'atto di sottomissione della perizia di che trattasi “*in segno di accettazione o di motivato dissenso?*”;
- le richieste dell'Appaltatore di cui alle note introitate ai nss. prott. n. 401 del 01/03/2022 e n. 432 del 04/03/2022 sono state opportunamente esaminate;

tutto quanto sopra evidenziato

## DETERMINA

- di non ritenere accoglibili le richieste avanzate dall'Appaltatore di cui alle note sopracitate;
- di procedere alla sottomissione della perizia accertamento danni forza maggiore all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/2018;
- che il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato di ulteriori giorni 23 (ventitré), fissando quindi il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 22/05/2022;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo [www.interporti.sicilia.it](http://www.interporti.sicilia.it);
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico  
Avv. Giuseppe Salonia

**L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico**