



# **Società degli Interporti Siciliani S.p.A.**

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA  
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it  
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 10 DEL 16/02/2021**

**Oggetto: Appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CUP H31H03000160001 - CIG 7468385245). Contratto del 17/07/2019 Rep. N°15545 Racc. N°8009 Notaio Gaetano Galeardi, registrato a Catania il 18/07/2019 n°4111 S. 1T. PROROGA TERMINE ULTIMO FINALE.**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

PREMESSO che:

- in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, con atto notarile (repertorio n. 15545 - raccolta n. 8099) registrato a Catania in data 18/07/2019 al n. 4111 Serie 1T, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), con il concorrente aggiudicatario R.T.I. composto da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), sede Via Ruilio 18/20 Catania - P.IVA 05026450873, Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), sede Via Franco Sacchetti 52 Roma - P.IVA 11896671002, Aleandri SpA (mandante), sede Corso V. Emanuele 52 Bari - P.IVA 04738280728 e Greengea Srl (mandante), sede Viale della Libertà 395 Messina - P.IVA 03219770835;
- in data 26/07/2019 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1779 del 26/07/2019), all'avvio dell'esecuzione del contratto e consegna delle aree all'Appaltatore;
- in data 21/05/2020 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1149 del 21/05/2020), all'avvio dell'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che:

- in data 02/11/2020 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 2919 del 02/11/2020, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 18/11/2020 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 3127.2020, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto *“all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 17 (diciassette), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta in quanto la maggiore durata non è imputabile alla Stazione Appaltante”*;
- in data 22/11/2020 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 76/2020, ha determinato *“di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 17 (diciassette), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta in quanto la maggiore durata non è imputabile alla Stazione Appaltante”*;

VISTO che:

- in data 26/01/2021 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 181 del 28/01/2021, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 01/02/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 215.2021, ha invitato il DL/CSE *“a procedere, entro 7 (sette) giorni dalla presente, a relazionare in forma scritta le proprie considerazioni in merito alle motivazioni poste a giustificazione dell'istanza prodotta dall'Appaltatore, valutando, se necessario, la congruità dei maggiori tempi richiesti”*;
- in data 11/02/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo ha trasmesso apposita nota, introitata al ns. prot. n. 410 del 11/02/2021, con la quale comunica che *“in virtù della richiesta formulata*



# **Società degli Interporti Siciliani S.p.A.**

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

*dall'Appaltatore, si ritiene congrua una prorogazione del termine di ultimazione lavori di 52 giorni e quindi al 11/05/2021 a condizione che l'Impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali”;*

- in data 12/02/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 419.2021, ha proposto all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi “*di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 52 (cinquantadue), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. Per quanto sopra il termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 11 maggio 2021”;*

tutto quanto premesso, visto e considerato,

## DETERMINA

- di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 52 (cinquantadue), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- che il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 11 maggio 2021;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo [www.interporti.sicilia.it](http://www.interporti.sicilia.it);
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico  
Avv. Rosario Torrisi

**L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico**