



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 45 DEL 29/06/2021

Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001). Collegio Consultivo Tecnico. Approvazione determinazioni quesito n. 1.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- l'Appaltatore, con nota introitata al ns. prot. n. 2122 del 24/08/2020, ha richiesto la nomina del Collegio Consultivo Tecnico per lavori "sopra-soglia" in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
- in data 23/09/2020 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con nota ns. prot. n. 2455.2020, ha richiesto al Dipartimento Tecnico dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana la nomina di un funzionario tecnico quale componente della Stazione Appaltante all'interno del Collegio Consultivo Tecnico;
- in data 18/11/2020 questa Stazione Appaltante ha determinato, con Determina dell'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi n. 73 del 18/11/2020, di approvare la designazione del Dipartimento Tecnico dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana e quindi di nominare quale componente della Stazione Appaltante per la formazione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con legge 11/09/2020 n. 120 per l'appalto in oggetto, l'arch. Ignazio Carbonaro, funzionario del Dipartimento Tecnico dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania;
- l'Appaltatore, con nota introitata al ns. prot. n. 3202 del 26/11/2020, ha designato quale componente della R.T.I. per la formazione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con legge 11/09/2020 n. 120 per l'appalto in oggetto, l'ing. Salvatore Scuto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 2073;
- in data 21/01/2021 questa Stazione Appaltante ha determinato, con Determina dell'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi n. 1/2021, di ratificare la designazione, di cui al verbale introitato al ns. prot. n. 3434.2020, del terzo membro con funzioni di presidente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16/07/2020 n. 76, come convertito con legge 11/09/2020 n. 120, per l'appalto in oggetto, nella persona dell'Ing. Marco Pastorelli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 17699, esperto in attività di consulente tecnico di parte e d'ufficio, nonché di Arbitro o di componente di diverse commissioni per la risoluzione di problematiche insorte nel corso di lavori nell'ambito di appalti pubblici;
- in data 03/03/2021 questa Stazione Appaltante ha determinato, con Determina dell'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi n. 14/2021, di *“non voler riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. e, quindi, di non voler rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio”*;
- in data 01/04/2021 si è proceduto, in ottemperanza e per gli adempimenti previsti dall'art.3.1.4 delle “Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020, n° 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n° 120”, a trasmettere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il verbale dell'avvenuta costituzione del Collegio Consultivo Tecnico nonché l'integrazione al suddetto verbale;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

VISTO che:

- in data 02/11/2020 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 2919 del 02/11/2020, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 18/11/2020 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 3127.2020, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto *“all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 17 (diciassette), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta in quanto la maggiore durata non è imputabile alla Stazione Appaltante”*;
- in data 22/11/2020 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 76/2020, ha determinato *“di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 17 (diciassette), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta in quanto la maggiore durata non è imputabile alla Stazione Appaltante”*;
- in data 26/01/2021 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 181 del 28/01/2021, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 12/02/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 419.2021, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto *“all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 52 (cinquantadue), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali”*;
- in data 16/02/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 10/2021, ha determinato *“di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 52 (cinquantadue), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali”*;
- in data 30/03/2021 il Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo ha trasmesso, con nota prot. n. 880 di pari data, apposita *“Perizia di variante in corso d'opera”*, predisposta, senza alterare la natura generale del contratto, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, verificatesi durante l'esecuzione dei lavori e comunque successivamente alla data di stipula contrattuale, prorogando, di conseguenza, il termine ultimo finale dei lavori di giorni 23 (ventitré);
- in data 02/04/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con determinazione prot. 922.2021, ha proposto all'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi di approvare la perizia di variante disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prorogando contestualmente il termine di ultimazione dei lavori di 23 (ventitré) giorni;
- in data 06/04/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 22/2021, ha determinato di approvare la perizia di variante disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prorogando contestualmente il termine di ultimazione dei lavori di 23 (ventitré) giorni;
- in data 15/04/2021 l'Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 1013 di pari data, ha formulato istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
- in data 26/04/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 1099.2021, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi *“di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto. Per quanto sopra il termine di ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 3 giugno 2021”*;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- in data 28/04/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 30/2021, ha determinato “*di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto e che il termine di ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 3 giugno 2021*”;

CONSIDERATO che:

- con nota del 18/05/2021, registrata al ns. prot. n. 1349 del 19/05/2021, l'Appaltatore ha formulato al Collegio Consultivo Tecnico il quesito n. 1, chiedendo di accertare la fondatezza degli impedimenti incontrati dall'impresa nel corso dei lavori e di valutare una proroga del termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori per un totale di 242 giorni;
- con nota del 04/06/2021, registrata al ns. prot. n. 1484 del 07/06/2021, il Collegio Consultivo Tecnico ha comunicato le proprie determinazioni in relazione al primo quesito formulato dall'Appaltatore, all'esito delle quali “*ritiene accoglibile nella misura 98 giorni la richiesta di ulteriore proroga formulata dall'impresa con il quesito in questione*”;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del DL 16 luglio 2020, n. 76, così come modificata e integrata dal DL 31 maggio 2021, n. 77, “*L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo*”;

tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

- di approvare le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico in relazione al primo quesito formulato dall'Appaltatore, registrate al ns. prot. n. 1484 del 07/06/2021, in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 98 (novantotto), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- che il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 9 settembre 2021;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico