



# Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 29 DEL 28/04/2021

**Oggetto: Appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CUP H31H03000160001 - CIG 7468385245). Contratto del 17/07/2019 Rep. N°15545 Racc. N°8009 Notaio Gaetano Galeardi, registrato a Catania il 18/07/2019 n°4111 S. 1T. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E NUOVO QUADRO ECONOMICO.**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, con atto notarile (repertorio n. 15545 - raccolta n. 8099) registrato a Catania in data 18/07/2019 al n. 4111 Serie 1T, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), con il concorrente aggiudicatario R.T.I. composto da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), sede Via Ruilio 18/20 Catania - P.IVA 05026450873, Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), sede Via Franco Sacchetti 52 Roma - P.IVA 11896671002, Aleandri SpA (mandante), sede Corso V. Emanuele 52 Bari - P.IVA 04738280728 e Greengea Srl (mandante), sede Viale della Libertà 395 Messina - P.IVA 03219770835, che ha offerto una riduzione del termine di ultimazione lavori pari a giorni 200 (sui 486 previsti) nonché il ribasso del 33,7422% rispetto all'importo complessivo, soggetto a ribasso, posto a base di gara pari a € 29.010.426,16;
- l'importo contrattuale è pari a € 19.853.325,20 di cui € 19.221.670,14 quale importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta (pari a € 9.788.756,02) ed € 631.655,06 quali costi e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 26/07/2019 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1779 del 26/07/2019), all'avvio dell'esecuzione del contratto e consegna delle aree all'Appaltatore;
- in data 21/05/2020 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1149 del 21/05/2020), all'avvio dell'esecuzione dei lavori;
- in data 30/03/2021 il Direttore dei Lavori/CSE Ing. Francesco Di Salvo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 5517, ha predisposto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante n. 1, resasi necessaria a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, verificatesi durante l'esecuzione dei lavori e comunque successivamente alla data di stipula contrattuale, "quali:
  - *l'impossibilità di usufruire dell'ingresso al realizzando polo intermodale dell'Interporto di Catania previsto nel progetto esecutivo approvato, in quanto la strada di accesso al polo, la cui realizzazione è a carico di Rete Ferroviaria Italiana, non sarà realizzata entro la fine dei lavori del polo intermodale;*
  - *i provvedimenti da adottare per il contrasto alla diffusione del contagio causa la sopraggiunta emergenza legata alla diffusione del COVID-19";*
- in data 06/04/2021, giusta determinazione dell'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi n. 22/2021, su proposta del RUP ing. Vincenzo Assumma con nota prot. 922 del 02/04/2021, è stata approvata la perizia di variante n. 1, per un importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, pari a € 20.039.237,09, di cui € 839.243,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un potenziale incremento per la Stazione Appaltante di € 185.911,89, pari allo 0,9% del valore iniziale del contratto;
- in data 20/04/2021 è stato sottoscritto con l'Appaltatore apposito atto di sottomissione della suddetta perizia di variante n. 1;
- il quadro economico aggiornato dell'opera, così come revisionato dal RUP in data 12/04/2021 e approvato con delibera dell'AU n. 26 del 13/04/2021, è il seguente:



# Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA  
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it  
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

• <b>Importo contrattuale Appalto</b>	<b>€ 20.039.237,09</b>
▪ Importo dei lavori	€ 18.659.278,62
▪ Oneri di sicurezza	€ 839.243,67
▪ Oneri per revisione progetto esecutivo	€ 286.378,93
▪ Oneri per Monitoraggio Ambientale ante operam	€ 35.310,77
▪ Oneri per Monitoraggio Ambientale corso d'opera	€ 186.764,84
▪ Oneri per Opere di rinaturalizzazione	€ 32.260,26
• <b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 18.478.601,91</b>
▪ Rilievi, accertamenti, monitoraggi ed indagini	€ 28.867,00
▪ Interferenze sottoservizi (Cabina Enel, etc.)	€ 18.095,00
▪ Imprevisti	€ 0,00
▪ Acquisizione aree o immobili	€ 3.686.387,99
▪ Spese tecniche per progettazione, sicurezza e DL	€ 1.509.734,45
▪ Fondo incentivante	€ 461.655,79
▪ Spese per consulenza e supporto	€ 353.242,35
▪ Spese per commissioni giudicatrici	€ 39.078,67
▪ Pubblicità bandi	€ 25.921,33
▪ Spese per collaudi	€ 76.440,00
▪ Spese per accertamenti di lab.e verif. tecniche	€ 20.000,00
▪ Oneri di accesso a discarica	€ 3.623.634,00
▪ Ribasso d'asta	€ 8.635.545,33
• <b>TOTALE</b>	<b>€ 38.517.839,00</b>

PRESO ATTO che:

- in data 23/04/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 5517, ha trasmesso, con nota prot. n. 1077 di pari data, apposta "Perizia di variante in corso d'opera n. 2", predisposta, senza alterare la natura generale del contratto, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, verificatesi durante l'esecuzione dei lavori e comunque successivamente alla data di stipula contrattuale, relativamente al Monitoraggio Ambientale in corso d'opera;
- in data 26/04/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con determinazione prot. 1100.2021, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ha proposto all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi "di approvare la perizia di variante n. 2, disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 5517, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, pari a € 20.080.015,00, di cui € 839.243,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un incremento per la Stazione Appaltante di € 40.777,91 (euro quarantamila settescentosettantasette/91), pari allo 0,2% del valore iniziale del contratto. Per quanto sopra il termine di ultimazione dei lavori rimane invariato e pertanto resta fissato alla data del 3 giugno 2021. Si propone, contestualmente, ad approvazione della Stazione Appaltante, il nuovo quadro economico dell'opera "lotto funzionale Polo Intermodale dell'Interporto di Catania" 1^ fase funzionale, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839,00 (oltre IVA), di cui € 20.080.015,00 quale importo contrattuale dell'appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 839.243,67) ed € 18.437.824,00 per altre somme a disposizione, come da voci di spesa ripartite nell'allegato A, facendo gravare l'incremento dell'importo complessivo dell'appalto pari a € 40.777,91 all'interno delle somme a disposizione a valere sulla voce "Ribasso d'asta";

VISTI:

- gli elaborati costituenti la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori/CSE Ing. Francesco Di Salvo e trasmessa in data 23/04/2021:



# Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA  
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it  
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- TAV. ICT V DE A1: Relazione Perizia di variante Monitoraggio Ambientale in corso d'Opera;
- TAV. ICT V DE C1: Computo metrico estimativo;
- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 del D.M. 49/2018;
- l'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto;

VALUTATO che:

- il DEC/VIA/2003/606 del 06/10/03, autorizzando l'Opera, ha prescritto l'esecuzione di un piano di monitoraggio ambientale a tutela dei recettori prossimi all'Infrastruttura e all'Oasi del Simeto;
- le attività del piano di monitoraggio sono contenute nell'elaborato “5.2.2.1 - Piano di Monitoraggio Ambientale” posto a base di gara, redatto tenendo conto degli studi ambientali effettuati e in particolare dello Studio di Impatto Ambientale dell'Interporto di Catania e delle osservazioni scaturite dall'esame della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici (parere n. 15 del 25/09/2003), della Commissione per le valutazioni di Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente (DEC/VIA/2003/606 del 06/10/03) e da quanto riportato nella nota del 23/03/06 CSVIA-00 2006/005 dello stesso MATT;
- il Piano di Monitoraggio Ambientale è stato integrato dall'Appaltatore con l'inserimento di alcune migliorie, proposte in fase di gara, relativamente alle seguenti componenti ambientali:
  - aria e atmosfera;
  - rumore e vibrazioni;
  - vegetazione e paesaggio;
- la Stazione Appaltante ha concesso all'Appaltatore 92 (novantadue) giorni di proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto, traslando la scadenza dei termini contrattuali al 3 giugno 2021;
- le attività prescritte di cui al suddetto Piano di Monitoraggio Ambientale devono proseguire, per la corretta attuazione delle prescrizioni ambientali, analogamente ai lavori, in funzione alle cadenze di monitoraggio previste e al cronoprogramma delle attività fino ad oggi effettuate, nelle medesime postazioni e con le stesse modalità tecniche previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale approvato e validato, in relazione alle campagne di monitoraggio integrative delle seguenti componenti ambientali:
  - atmosfera;
  - rumore;
  - vibrazioni;
- le scelte operate all'interno della perizia di variante n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo sono funzionali al perfezionamento delle attività di monitoraggio ambientale in corso d'opera fino alla conclusione dei lavori;

CONSIDERATO che:

- dall'analisi degli elaborati della perizia proposta dal Direttore dei Lavori, il nuovo importo del servizio di Monitoraggio Ambientale in corso d'opera, a lordo del ribasso d'asta, risulta pari a € 343.420,32, con un incremento per la Stazione Appaltante di € 61.544,32 da assoggettare a ribasso d'asta;
- per effetto della perizia di variante n. 2 l'importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta del 33,7422% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risulta pari a € 20.080.015,00, con un incremento per la Stazione Appaltante di € 40.777,91 (euro quarantamila-settecentosettantasette/91), pari allo 0,2% del valore iniziale del contratto;
- per effetto della perizia di variante n. 2 il termine di ultimazione dei lavori rimane invariato e pertanto resta fissato alla data del 3 giugno 2021;



# **Società degli Interporti Siciliani S.p.A.**

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è resa necessaria da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e non altera la natura generale del contratto;

tutto quanto sopra evidenziato

## DETERMINA

- di approvare la proposta del RUP prot. n. 1100 del 26/04/2021 e quindi di approvare la perizia di variante, disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 5517, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, pari a € 20.080.015,00, di cui € 839.243,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un incremento per la Stazione Appaltante di € 40.777,91 (euro quarantamilasettecentosettantasette/91), pari allo 0,2% del valore iniziale del contratto;
- che per effetto della perizia di variante il termine di ultimazione dei lavori rimane invariato e pertanto resta fissato alla data del 3 giugno 2021;
- di procedere alla sottomissione della perizia di variante di che trattasi all'Appaltatore, attraverso apposito atto da registrare alla competente Agenzia delle Entrate;
- di approvare il nuovo quadro economico dell'Opera, di cui all'Allegato A della determinazione del RUP prot. 1100.2021, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;
- di comunicare l'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, entro trenta giorni dalla data odierna, alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio 1 "*Controllo dei contratti pubblici - sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici ai sensi del protocollo d'intesa stipulato con l'autorità nazionale anticorruzione*", per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo [www.interporti.sicilia.it](http://www.interporti.sicilia.it);
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico  
Avv. Rosario Torrisi

**L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico**